



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

ที่ บร.๗๗๘๐๑/๒๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี นั้น

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนโยบายและแผน จึงขอรายงานข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิงทราบ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปณิชา ศรีพนม)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางนิตินันท์ วัจนมงคลสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุวิช ศรีลารมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

(นายสุพัฒน์ ชารมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑	๔๕๙,๗๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองเมืองดำ - บ้านสระแ รหส์สายทาง บร.ถ.๑๘๔ - ๐๒	๔๗๘,๓๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	๕ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนายประกอบ ักที่ดินนอก - นางทองใบ ชำนิสุทธิ	๒๐๐,๕๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหน้าวัดบ้านหนองผ่องค์	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑๒ มี.ย. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายคุ้มหนองไผ่	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายราช	๔๘๙,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายกลางบ้าน	๖๕,๓๐๐	๖๓,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ - หมู่ที่ ๗	๔๐๑,๘๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๒ เม.ย. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายกลางบ้าน	๔๑๔,๖๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายศาลาประชาคม - ทางหลวง หมายเลข ๒๒๖	๒๗๘,๗๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๗	๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑	๒๑๖,๕๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายนายนายสะอึ่ง	๒๙๖,๕๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๑๒ ม.ค. ๖๗	๑๔ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านหนองกะทิงพัฒนา - บ้านหนองซอแซ ๒ รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๘๔ - ๐๖	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๒ เม.ย. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายหนองเรือ	๑๐๑,๓๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายคุ้มหนองสระ	๑๕๓,๔๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายหลังวัดหนองซอแซ	๘๙,๖๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายคันคูห้วยโดนด	๓๐๘,๒๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ซอยโรงปุ๋ย	๑๘๙,๔๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายลำห้วยตาตั้น	๑๑๖,๒๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๗ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางพลอย บึงจันทร์ – หมู่ที่ ๓	๑๑๔,๒๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ – บ้าน ห้วยแคน	๙๔,๒๐๐	๙๓,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคันคูห้วย โกรก หมู่ที่ ๓	๒๑๔,๑๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายคันคูห้วยโตนด (ช่วงที่ ๒)	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายหนองตากแดด	๑๗๑,๓๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายทุ่งตาโหล – ห้วยลึก	๑๗๑,๓๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายเลียบริมทางรถไฟ – หมู่ที่ ๑	๑๓๔,๗๕๐	๑๓๓,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากหลังวัดสระแระ – หนองเสม็ด	๑๐๒,๘๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๗	๑ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายรอบสะพานหนองเมืองต่ำ	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายหอบประปา – ซอยข้างโรงเรียน	๕๗,๘๐๐	๕๗,๕๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายคันคูห้วยไกรก ช่วงหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๘	๒๗๗,๖๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายห่อถึงสูง	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายหมู่ที่ ๖ – คั่นคูห้วยตะแบก	๑๕๙,๖๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๒๑ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายหนองยาว-ห้วยตะแบก	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายรอบสระหนองเมืองต่ำ (ช่วงที่ ๒)	๒๑๐,๕๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ ซอยที่ ๑ ก่อนถึงโรงงานอ้อย	๒๙๕,๘๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายหนองผักแว่น – บ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์	๒๒๘,๙๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สาย รอบหมู่บ้าน	๑๐๒,๓๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายเชื่อมหมู่ที่ ๙	๒๖๒,๗๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สาย คุ้มหนองไฟใหญ่ – บ้านสีขวา ต.ผไทรินทร์	๓๔๖,๘๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สาย บ้านหนองขอแซ – บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๑ รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๘๔ – ๐๘	๒๔๑,๗๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ ซอย สระหนองใหญ่	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ ซอย รอบบ้าน	๕๙,๑๐๐	๕๘,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ สาย หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓ ซอยที่ ๑	๒๓๖,๕๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๒๑ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ จาก ถนนหมายเลข ๒๒๖ - หมู่ที่ ๗	๑๙๑,๑๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายกลางบ้าน	๑๐๔,๖๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ สายบ้านหนองผ่องค์-บ้านหนองขอแซ รห้สสายทาง บร.ถ.๑๘๔-๐๑ ช่วงที่ ๒	๒๔๔,๔๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ รอบสระหนองม่วง	๒๔๙,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยวัดป่า	๒๔๘,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๑.แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณดี	๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมการทำยาหม่อง น้ำมันไพล	๑๕,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมการสานกระเป๋า พลาสติก	๓๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด	๖๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการศึกษาดูงานของคณะครูและ กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม	๑๐๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๔๔๑,๖๐๐	๓๙๘,๘๒๗	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๗,๑๒๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๙๖,๐๐๐	๓๒๘,๗๐๑	๒๓ ธ.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน (หนองกระทุ่มคัพ)	๑๐๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๘,๘๑๙.๔๔	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๓๖๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๕,๖๕๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๓๐,๐๐๐	๑๐,๘๔๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๙๔,๐๐๐	๙,๔๐๘,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๔๔๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	เงินสทบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กระทุ่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	๓๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๗๗,๒๐๐	โอนลดงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ

- ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๗๒ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

- ข้อเสนอแนะ

- ๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

