

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๗๔,๗๗๙	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยหลักเมือง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๓๘	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยข้างศาลปู่ตา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๐๕,๓๘๑	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายรอบสระหนองซอแซ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๒๖,๒๓๒	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายหลังวัดบ้านหนองซอแซ (ช่วงที่ ๒)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตาราง เมตร	๕๒,๐๔๓	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๕๕,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายกลางบ้าน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตาราง เมตร	๔๖๘,๗๑๗	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๑๗๘,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายรอบสระหนองยาว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑๓๘,๗๘๑	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายรอบสระหนองปูน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร	๑๒๘,๓๗๒	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย ๒ ทางไปวัดป่า	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร	๑๙๖,๖๔๗	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางไปโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร	๓๗๗,๖๓๖	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๓๗๕,๐๐๐
๑๑	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายกลางบ้าน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตาราง เมตร	๔๕๕,๒๐๑	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - ลำห้วยโตนด	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐ ตารางเมตร	๒๐๒,๙๖๗	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๒๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๘ สายหมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐ ลบ.ม.	๑๑๗,๑๒๑	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายศาลาประชาคม - ทางหลวง หมายเลข ๒๒๖ (ช่วงที่ ๒) ต่อจากรอยเดิม	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตาราง เมตร	๓๙๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายข้างวัดบ้านหนองปลาไหล	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตาราง เมตร	๓๓๐,๕๕๖	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๓๒๘,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยจามจุรี	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตาราง เมตร	๓๗๗,๒๑๒	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายหนองกระทิง - บ้านสี่แยก ต.กกรถ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร	๒๕๔,๒๓๕	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ ก่อนถึงโรงงานอ้อย	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตาราง เมตร	๑๕๖,๗๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๑๕๕,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายเลียบลำห้วยสมอ	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตาราง เมตร	๑๔๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			√	๑๔๔,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ สายทางไปลำห้วยตะแบก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร	๓๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายหนองบัว - บริเวณสะพานรถไฟหนอง กะพอก	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตาราง เมตร	๑๔๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒	กว้างปากบน ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. ๑ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน	๑๕๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๒๓	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ หมู่ที่ ๔	หน้าคลองกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๒.๔๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๖.๗๕ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		
๒๔	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ หมู่ที่ ๖	หน้าคลองกว้าง ๑๙ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๖๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ
 ๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าป้าย และที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ

๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์การทำขนมไทย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘		✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาผู้อยู่ในช่วงประณวัยถึงช่วงวัยการศึกษาที่มีพื้นฐานให้มีหารพัฒนารอบด้าน

(๑)แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.๒ ค่าหนังสือเรียน ๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๕๖,๔๖๒	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		๒๔๖,๙๓๕
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑.) ค่าอาหารเสริม (นม) ๑.๑) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑.๒.) ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	๘๑๒,๙๙๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		๑๒๖,๖๒๘.๑๑
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการส่งทีมนักศึกษา	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗			✓	๔๗,๗๐๐
๒	โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กให้แก่ศพด.	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓ โอนลดงบประมาณ			
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๙๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			✓	๓๖๖,๘๖๔
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๑๗๘,๐๕๘.๒๒

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรค และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของอบต.หนองกระทิง	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๖๐,๐๐๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘		✓		
๓	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ กลยุทธ์สนับสนุนความคุ้มครองทางสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายการยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		๒๗,๕๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	๙,๗๘๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		๔,๐๘๐,๐๐๐
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล ภาพ	๓,๕๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		√		๑,๔๘๒,๘๐๐
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน สุขภาพระดับตำบลหนองกระเทียม	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมพื้นที่ป่า

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชุมชน เช่น ซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘		√		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓ โอนลดงบประมาณ			
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเทียม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘		✓		